

◇平成21年度 業務実績表（ケーブルクレーン）◇

受注年度	工事名	工事場所	仕様	使用目的
平成21年度	平成20年度 復旧治山事業 第2号工事	南牟婁郡紀宝町高岡字ドイツキ地内	積載能力2,800kg/両端固定ケーブルクレーン (エンドレスタイラー式) 計画延長=500m	谷止工工事
	深山山腹工事	松阪市深山国有林	積載能力2,000kg/両端固定ケーブルクレーン (エンドレスタイラー式) 計画延長=480m	谷止工工事
	十津川道路今戸高架橋工事	吉野郡十津川村折立地内	積載能力2,000kg/両端固定ケーブルクレーン (つるべ式) 計画延長=350m	民家物資輸送
	平成21年度 復旧7号 復旧治山事業	田辺市本宮町大瀬政木地内	積載能力2,350kg/両端固定ケーブルクレーン (エンドレスタイラー式) 計画延長=500m	法面処理工事
	十須山腹工事	北牟婁郡紀北町十須国有林	積載能力2,350kg/両端固定ケーブルクレーン (エンドレスタイラー式) 計画延長=500m	法面処理工事
	主要地方道名張曾爾線 H20道路災害 関連工事	名張市中知山地内	積載能力600kg/両端固定ケーブルクレーン (エンドレスタイラー式) 計画延長=300m	法面処理工事
	尾鷲第一発電所 調圧水槽耐震補強に 伴う地質調査工事	尾鷲市大字南浦地内（尾鷲第一発電 所）	積載能力500kg/両端固定ケーブルクレーン (エンドレスタイラー式) 計画延長=100m	地質調査工事
	観光遊歩道整備工事	吉野郡下北山村大字前鬼地内	型式：単径間無補鋼吊橋 橋長：30m 幅員：1.5m	観光用吊橋
	赤谷31号地山腹工事	五條市大塔町赤谷国有林	積載能力2,900kg/両端固定ケーブルクレーン (エンドレスタイラー式) 計画延長=500m	法面処理工事
	予防治山事業 第4号工事	尾鷲市南浦字ササボセ地内	積載能力2,900kg/両端固定ケーブルクレーン (エンドレスタイラー式) 計画延長=300m	谷止工工事
	大里発電所ケーブルクレーン設置工事	南牟婁郡紀宝町大里地内	積載能力2,000kg/両端固定ケーブルクレーン (エンドレスタイラー式) 計画延長=400m	精密機械輸送
	池原発電所 放水口擁壁基礎部保護工 事	池原発電所管内	積載能力1,500kg/両端固定ケーブルクレーン (エンドレスタイラー式) 計画延長=300m	法面処理工事
大杉大小屋 第2号谷止工事	田辺市本宮町静川大杉大小屋国有林	積載能力2,900kg/両端固定ケーブルクレーン (エンドレスタイラー式) 計画延長=400m	谷止工工事	